

УТВЕРЖДЕНО

решением муниципального проектного комитета. Протокол № 41 от 03.02.2023 г.



Председатель муниципального проектного комитета – заместитель главы города по стратегическому планированию и развитию малого и среднего бизнеса
Е.Р.Аширова 2023 г.

Сводный план проекта
Ремонт здания клуба села Ора в 2023 году
(наименование проекта)

Шифр проекта от «__» _____ 2023 г.
(дата запуска проекта)

Руководитель проекта	Давыденко И.С. Начальник отдела культуры администрации г. Орска
Администратор проекта	Говаркова Т.Г. директор МАУК «ЦКС г. Орска
Разработчик сводного плана	Говаркова Т.Г. директор МАУК «ЦКС г. Орска»

I. Календарный план-график реализации проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность (дней)	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
Общие организационные мероприятия по проекту						
1.	Паспорт проекта утверждён	44	28.12.2022г.	До 10.02.2023г.	Утвержден	Т.Г.Говаркова И.С.Давыденко
2.	Подготовлен и утверждён сводный план проекта	42	30.12.2022г.	До 10.02.2023г.	Утвержден	Т.Г.Говаркова И.С.Давыденко

3.	Заключение соглашения с Министерством культуры Оренбургской области на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	38	09.01.2023г.	15.02.2023г.	Соглашение с Министерством культуры Оренбургской области на предоставление субсидии	И.С.Давыденко М.Н.Абдулова В.Н. Богданцев
4.	Опубликование информации в СМИ, социальных сетях, сайте администрации города	В течение выполнения ремонтных работ	По мере необходимости		Информационные материалы размещены в СМИ, социальных сетях, сайте администрации	Н.В.Пришлякова
Этапы реализации проекта						
5.	Поступление средств населения на реализацию проекта	6	25.01.2023г.	До 01.02.2023г.	Платежное поручение	Р.М.Тургенбаева
6.	Поступление областных средств на реализацию проекта на основании заявки	4	27.09.2023г.	01.10.2023г.	Заявка	И.С.Давыденко
7.	Внесение информации в план-график	1	27.12.2022г.	27.12.2022г.	План-график	Т.Г.Говаркова
8.	Публикация извещения	1	28.12.2022г.	28.12.2022г.	Извещение	В.Н.Свечников
9.	Подведение итогов запроса цен	1	16.01.2023г.	16.01.2023г.	Протокол	В.Н.Свечников
10.	Заключение договора	1	28.01.2023г.	28.01.2023г.	Договор	Т.Г.Говаркова
11.	Выполнение ремонтных работ	216	28.01.2023г.	До 01.09.2023г.	Акт	Директор подрядной организации
12.	Приемка ремонтных работ	3	02.09.2023г.	До 05.09.2023г.	Акт приемки выполненных работ	Т.Г.Говаркова И.С.Давыденко

13.	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2023 году. Проект завершен.	91	01.09.2023г.	До 01.12.2023г.	Отчетность в Министерство культуры Оренбургской области, муниципальный проектный комитет	Т.Г.Говаркова И.С.Давыденко
Итого: 13 этапов						

II. План финансового обеспечения проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	ГРБС	Бюджетные источники финансирования (тыс.руб.)		Внебюджетные источники финансирования (тыс. рублей)	Всего (тыс. руб.)
			областной бюджет (в т.ч. субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету)	Бюджеты муниципальных образований		

Общие организационные мероприятия по проекту						
1.	Выполнение работ по ремонту здания клуба села Ора	Отдел культуры администрации города Орска	1089,436	217,887	54,472	1361,795

III. План управления проектом

3.1. Состав рабочих органов проекта

№ п/п	Роль в приоритетном проекте	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование должности	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
Команда управления проектом					

1	Куратор проекта	Л.Ю.Хальченко	Заместитель главы города по социальной политике	Постановка задач, контроль их выполнения, всестороннее содействие успешной реализации проекта	В.Н. Козулица
2	Руководитель проекта	И.С.Давыденко	Начальник отдела культуры администрации г. Орска	Оперативное управление реализацией проекта, обеспечение достижения цели проекта, контроль над поступлением средств от населения, подписание отчетности, контроль за успешной реализацией проекта	Л.Ю.Хальченко
Команда реализации проектом					
3	Администратор проекта	Т.Г.Говаркова	Директор МАУК «Центральная клубная система г. Орска»	Организационно-техническое обеспечение деятельности, обеспечение проведения мониторинга реализации, ведение документооборота по проекту, подготовка отчетности.	И.С.Давыденко

3				<p>Исполнение поставленных задач руководителем проект, подготовка технического задания, документов. Подготовка документов для проведения торгов, заключение договора, подготовка отчетности</p>	
4	Исполнитель	Р.М.Тургенбаева Жители села Ора	Глава администрации села Ора	Сбор средств на ремонт здания клуба с. Ора, участие в приемке объекта	А.Г.Челнаков -
5	Исполнитель	И.С. Давыденко М.Н.Абдулова В.Н. Богданцев	Начальник отдела культуры администрации г. Орска Директор МБУК «ЦОМУК г. Орска» Начальник финансового управления администрации города	Организация заключения соглашения с Министерством культуры Оренбургской области на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, подготовка итоговой отчетности	Л.Ю. Хальченко И.С.Давыденко Е.А. Свиненкова

6	Исполнитель		Директор подрядной организации	Выполнение работ по ремонту здания клуба села Ора	
7	Исполнитель	Н.А. Пришлякова	Начальник управления по связям с общественностью	Опубликование информации в СМИ	А.О.Воробьев

3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информации	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1	Статус проекта	Руководитель проекта	Заказчику, куратору	Еженедельно	Отчет, электронная почта
2	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участники проекта	Еженедельно	Телефонная связь
3	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, проектный офис	Не позже сроков, установленных графиками работ и контрольных точек	Отчет на аппаратном совещании у руководителя отдела культуры
4	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта	Руководителю проекта, проектный офис	Незамедлительно	Телефонная связь
5	Отчетность о реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Муниципальный проектный офис Муниципальный проектный комитет	Ежемесячно Ежеквартально	В письменной форме
6	Текущие вопросы	Руководитель проекта	Проектная команда (Исполнители)	По мере необходимости	Совещание, телефонная связь
7	Передача поручений	Администратор проекта	Адресаты	В течение суток	Телефонная связь, электронная почта

3.3. Управление рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность наступления	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта	Неисполнение показателей проекта	Планирование расходов местного бюджета	Низкая	Высокий	1 раз в год	И.С.Давыденко
2	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта	Неисполнение/ либо несвоевременное исполнение мероприятий проекта, увеличение сроков исполнения мероприятий	Осуществление контроля за выполнением поручений, организация взаимодействия между участниками проекта, обеспечение согласованности действий	Низкая	Средний	Ежемесячно	И.С.Давыденко
3	Риски невыполнения обязательств, превышение стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг	Несоблюдение/ срыв сроков выполнения мероприятий по ремонту здания клуба с. Ора	Контроль за выбором подрядных организаций, за соблюдением сроков исполнения обязательств по заключенному контракту, установление в проекте контракта	Высокая	Высокий	Еженедельно	И.С.Давыденко Т.Г.Говаркова

			штрафных санкций за неисполнение обязательств	Средняя	Средний	Ежемесячно	Т.Г.Говаркова Р.М.Тургенбаева Н.А. Пришлякова
4	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта	Отрицательная оценка граждан в отношении реализованного проекта	Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан в проекте	Средняя	Высокий	Ежемесячно	Н.А. Пришлякова Т.Г.Говаркова
5	Отказ заинтересованных лиц от участия в проекте	Несоблюдение/срыв сроков выполнения мероприятий по ремонту здания клуба с. Ора	Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан в проекте	Средняя	Высокий	Ежемесячно	И.С.Давыденко М.Н.Абдулова
6	Недостижение результативности субсидии из областного бюджета	Неисполнение/либо не соблюдение исполнения мероприятий проекта	Контроль и мониторинг своевременной реализации проекта	Высокая	Высокий	Ежемесячно	И.С.Давыденко М.Н.Абдулова

3.4. Расписание работы рабочих органов проекта

№ п/п	Наименование рабочего органа	Тема совещания	Периодичность
1	Руководитель /Куратор/Команда реализации	Обсуждение текущих вопросов по проекту	По мере необходимости
2	Муниципальный проектный комитет Муниципальный проектный офис	Согласование отчетов о ходе реализации	Ежеквартально Ежемесячно
3	Проектная команда	Ход реализации проекта, согласование итогов	По мере необходимости
4	Проектный офис		

3.5. Контактная информация об участниках рабочих органов проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование должности	Контактная информация (телефон, e-mail)
1	Куратор проекта	Л.Ю.Хальченко	Заместитель главы города по социальной политике	21-36-29
2	Руководитель проекта	И.С.Давыденко	Начальник отдела культуры администрации г. Орска	21-76-86
3	Администратор проекта	Т.Г.Говаркова	Директор МАУК «Централизованная клубная система г. Орска»	44-73-39
4	Исполнитель	В.Н. Богданцев	Начальник финансового управления администрации города	21-27-12
5	Исполнитель	Жители села Ора		
6	Исполнитель	Р.М.Тургенбаева	Глава администрации села Ора	89619146426
7	Исполнитель	М.Н.Абдулова	Директор МБУК «ЦОМУК г. Орска»	21-38-61
8	Исполнитель	Н.А. Пришлякова	Начальник управления по связям с общественностью администрации города	25-30-95

Руководитель проекта  И.С.Давыденко/
(подпись) (инициалы, фамилия)