

УТВЕРЖДЕНО

решением муниципального проектного комитета.
Протокол № 38 от 06.10.2022

Председатель муниципального проектного
комитета – заместитель главы города по
стратегическому планированию и развитию
малого и среднего бизнеса


Е.Р. Аширова
2022 г.

Отчет о ходе реализации национальных (региональных) проектов на территории муниципального образования «Город Орск» на 01 октября 2022 г.

В 2022 г. муниципальное образование «Город Орск» принимает участие в реализации 14 региональных проектах, из них по 5 проектам предусмотрено софинансирование из федерального и областного бюджетов. В рамках реализации проектов по состоянию на 01.10.2022 г. выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

1.1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Оренбургская область).

В 2022 г. проводятся мероприятия по завершению этапа 2021-2022 гг. и по реализации этапа 2022- 2023 гг. **По состоянию на 01.10.2022 года:**

Этап 2021-2022 гг.

В 2022 году завершены мероприятия по этапу 2021-2022 гг., необходимо было переселить граждан из 5 жилых помещений, из них:

- 1) заключены и оплачены соглашения об изъятии земельного участка и расположенных на них объектов недвижимого имущества по 2 жилым помещениям.
- 2) заключены 2 договора социального найма в январе 2022 г. и 1 договор мены заключен в апреле 2022 г., в отношении 3 жилых помещений приобретенных по муниципальным контрактам в 2021 году.

Срок окончания реализации программы переселения по этапу 2021-2022 гг. до 31.12.2022 года.

Этап 2022-2023 гг.

Подлежат расселению 73 дома, 631 помещение (S кв.м 30 355,6 кв.м) в т.ч.:

- 566* помещений находятся в частной собственности (S кв.м – 27 176,03);
- 65* помещений находятся в муниципальной собственности (S кв.м – 3 179,57).

(* данные по количеству помещений подлежат уточнению)

Продолжается процедура изъятия земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества.

По состоянию на отчетную дату:

- 1) заключены соглашения о возмещении по 469 жилым помещениям, из них зарегистрировано в Росреестре 463 соглашение.
- 2) по 7 жилым помещениям вынесено решение суда об изъятии объектов недвижимости и предоставлении возмещения.

Срок окончания реализации программы переселения по этапу 2022-2023 гг. до 31.12.2023 г.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий, составляет **969 862,22 тыс. руб. Освоение 68,5 %.**

1.2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Оренбургская область).

В рамках реализации мероприятий проекта в 2022 г. запланировано благоустройство трех общественных территорий. По состоянию на **01.10.2022 г.** выполнены следующие мероприятия:

- **парк «Северный» (IV этап)** –контракт на выполнение работ по благоустройству территории. Работы выполнены, ведется приемка работ. Дата окончания исполнения договора 31.12.2023 г.

- **парк «Пищик» (III этап)** –контракт на выполнение работ по благоустройству территории. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- **«Сад Шевченко»** - заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории. Срок выполнения работ - с 01.04.2022 г. по 30.11.2022 г. Заключен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля и авторского надзора за выполнением работ.

В настоящее время подрядной организацией на территории сада выполнены следующие работы:

- вертикальная планировка территории сада.
- устройство фундаментов амфитеатра, сцены, библиотеки, проката спортивного инвентаря, входных ворот.
- устройство сетей водоснабжения, водоотведения, поливочный водовод, слаботочные сети, электроснабжение площадки.
- завершены работы по сборке здания проката спортивного инвентаря и библиотеки, установлены окна, двери.
- выполнены работы по выносу воздушных линий электроснабжения Орского колледжа искусств и ПАО «Сбербанк» за территорию сада.

На территории сада ведутся следующие работы:

- устройство тропинок, спортивных и детских площадок – уложен асфальт под резиновое покрытие, укладывается плитка 360x80x80.
 - монтаж электроосвещения и видеонаблюдения.
 - устройство декоративной отделки стен и сборка перегородок в здании проката спортивного инвентаря и библиотеки.
 - обшивка листовым материалом входных ворот.
 - ведутся работы по монтажу металлоконструкций сцены.
 - монтаж внутреннего электроснабжения и электроосвещения проката и библиотеки.
- Работы ведутся в соответствии с графиком работ.
Временные логотипы по брендированию объектов установлены.

Общий объем средств, предусмотренный в 2022 году на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, составляет **170 249,47 тыс. руб. Освоение 46%.**

2. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

2.1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)».

В рамках реализации проекта в 2022 г. запланирован ремонт 5 участков автодорог.

По состоянию на **01.10.2022** года выполнены следующие мероприятия:

1) Заключены контракты на выполнение работ по ремонту **5 участков дорог**. Из них по 4 участкам дорог (ул. Кировоградской, ул. Краматорской, ул. Гайское шоссе, ул. Вяземской) работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- по ул. Новосибирская – заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автодороги по ул. Новосибирской (от ул. Вяземская до ул. Нефтяников - 2022 г.). Срок выполнения работ с **01.06.2022 г. по 01.06.2023 г.** В настоящее время выполнены работы: разбор бортового камня (старого) - 100%, фрезерование проезжей части - 100%, укладка

основания под асфальтирование - 100%, установка нового бортового камня - 95%. Продолжают работы по обустройству водоотводного лотка. Готовность объекта - 75%.

Кроме того, в рамках реализации проекта проводятся мероприятия по обустройству 17 объектов автомобильных дорог. По состоянию на 01.10.2022 г.:

1) по 16 объектам (ул. Жуковского, ул. Перегонная, ул. Союзная, ул. Тобольская, ул. Лебедева, ул. Краснознаменная - ул. Малишевского, пр. Западный – ул. Вокзальная, ул. Вяземская, ул. Кировоградская, ул. Азовская, ул. Ялтинская, ул. Волкова, ул. Геологическая, ул. Тобольская, ул. Жуковского, ул. Союзная) работы по обустройству дорог (*установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, ИДН и автономных систем*) выполнены и оплачены в полном объеме.

2) по ул. Тагильской заключено 5 договоров на обустройство дороги: установка светофоров, знаков, ограждения и ИДН. В настоящее время работы, запланированные в рамках финансирования на 2022 год выполнены. 29.09.2022 г. проведена рабочая комиссия. Произведена частичная оплата из средств местного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта составляет **186 037,90 тыс. рублей. Освоение 98,9 %.**

3. В рамках национального проекта «Культура»:

3.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») (Оренбургская область).

В рамках реализации проекта в 2022 г. запланированы мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и музыкальной литературой МАУДО «Детской школы искусств № 4», а также мероприятия по созданию модельной библиотеки на базе МАУК «Центральная библиотечная система» филиала № 5 г. Орска.

По состоянию на **03.10.2022 г.** года выполнены следующие мероприятия:

- в МАУДО «ДШИ № 4» г. Орск ул. Волкова, 5 – заключены договоры на приобретение музыкальных инструментов, литературы и оборудования. В настоящее время выполнена поставка всех музыкальных инструментов и оборудования. Произведена оплата в полном объеме.

- в МАУК «ЦБС» филиал № 5 г. Орск ул. Гомельская, 12 - заключены договоры на поставку оборудования, книжной продукции, мебели, сплит систем, оргтехнику. Осуществлена поставка и оплата оборудования в полном объеме.

Также заключено Соглашение о предоставлении дотации на ремонт библиотеки филиала № 5 (модельная библиотека). Заключен договор на выполнение работ по ремонту. Работы в рамках данного соглашения по капитальному ремонту исполнены и оплачены в полном объеме.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию данного мероприятия в 2022 г. составляет **14 915,68 тыс. рублей. Освоение 100 %.**

4. В рамках национального «Демография»:

4.1. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»)

В рамках реализации проекта в 2022 г. запланированы мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

По результатам участия в отборе муниципальных образований Минспортом Оренбургской области одобрены 2 заявки:

- заявка на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивной школы «Зенит» г. Орска (протокол заседания конкурсной комиссии № 2 от 21.02.2022 г.). Подписано Соглашение с Минспортом на приобретение оборудования и спортивного

инвентаря. Заключено 6 договоров с единственными поставщиками на всю сумму, выделенную в рамках регионального проекта. Произведена поставка оборудования и оплата в полном объеме.

- заявка на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивной школы «Надежда» г. Орска. Заключено Соглашение на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на 2022 год. Заключено 2 договора с единственными поставщиками на всю сумму, выделенную в рамках национального проекта. Договора исполнены в полном объеме.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта, составляет **5 383,11 тыс. рублей. Освоение 100 %.**

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий региональных проектов в 2022 году (на отчетную дату), составил 1 346 448,37 тыс. рублей. Освоение 70,3 %.