

Протокол № \_\_\_\_

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам  
(программам) администрации города Орска

от 28.03.2019 г.

**Председательствующий:** Шаблов Григорий Васильевич – и.о. первого заместителя главы города Орска, заместитель председателя проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

**Секретарь:** Баталова Наталья Анатольевна – главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города Орска.

**Присутствующие:**

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>В.А. Доль</b>         | - | заместитель главы города по вопросам организации учета и контроля;         |
| <b>Е.А. Свиненкова</b>   | - | заместитель главы города по финансово-экономической политике;              |
| <b>Е.Н. Запорожская</b>  | - | заместитель главы города по социальной политике;                           |
| <b>А.С. Нурбаева</b>     | - | и.о. заместителя города по внутренней политике;                            |
| <b>Е.Р. Аширова</b>      | - | начальник управления экономики администрации города;                       |
| <b>А.Н. Ширманова</b>    | - | председатель комитета по управлению имуществом администрации города;       |
| <b>С.С. Курманчук</b>    | - | заместитель начальника юридического управления администрации города;       |
| <b>С.А. Стрелков</b>     | - | первый заместитель руководителя Октябрьского района в городе;              |
| <b>Н.А. Середина</b>     | - | заместитель руководителя Советского района в городе;                       |
| <b>Л.В. Батюта</b>       | - | начальник организационного отдела администрации Советского района;         |
| <b>В.В. Михайловских</b> | - | первый заместитель руководителя Ленинского района в городе;                |
| <b>А.А. Галкин</b>       | - | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города; |

<b>И.Е. Конценебин</b>	-	ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
<b>А.А. Круглов</b>	-	ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления администрации города;
<b>С.Н. Ротмистров</b>	-	председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму;
<b>Н.В. Конценебина</b>	-	заместитель начальника управления экономики администрации города;
<b>К.И. Яшин</b>	-	начальник отдела анализа и прогнозирования;
<b>Е.Е. Колесникова</b>	-	ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования;
<b>Е.А. Андреев</b>	-	председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации города;
<b>С.В. Литвиненко</b>	-	заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации города;
<b>И.Ю. Отокина</b>	-	начальник отдела культуры администрации города;
<b>Ф.В. Плахотный</b>	-	начальник отдела капитального строительства администрации города;
<b>В.В. Стецура</b>	-	начальник отдела по перспективному развитию администрации города;
<b>К.Ю. Миркина</b>	-	главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города;

#### **Повестка дня:**

1. Внесение изменений в проект «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории муниципального образования «Город Орск» (докладчик В.В. Стецура).

#### **Выступили:**

**Шаблов Г.В.:** поприветствовал присутствующих. Озвучил повестку заседания. Замечаний и дополнений от членов проектного комитета по повестке не поступило. Предложил перейти к первому вопросу. Предоставил слово В.В. Стецуре – начальнику отдела по перспективному развитию.

**Стецура В.В.:** Пояснила, что в проектный офис поступил запрос на изменения в проект «Формирование современной городской среды в 2019 году на территории МО «Город Орск» от руководителя проекта С.А. Щербаня. Основанием для внесения изменений послужил протокол заседания общественной комиссии по реализации указанного проекта от 12.03.2019 года № 4, согласно которому по инициативе депутатов Орского городского Совета депутатов и депутатов Законодательного собрания Оренбургской области принято решение о начале реконструкции в 2019 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» еще одной общественной территории – парка «Северный». Предлагаемые изменения касаются дополнения проекта новыми подготовительными этапами и мероприятиями по благоустройству новой общественной территории - парка «Северный» - с указанием контрольных сроков и ответственных исполнителей, включение новых участников проектной команды, и, соответственно, изменение итоговых показателей реализации проекта, а также перераспределения бюджета и уточнения общей суммы проекта. Согласно представленному запросу нами были внесены соответствующие изменения в паспорт и сводный план проекта. Изменения были предварительно направлены для ознакомления всем членам проектного комитета.

Что касается паспорта проекта: уточнен бюджет проекта, расходы на реализацию увеличены. Также изменены такие показатели как «Количество благоустроенных общественных территорий», «Площадь благоустроенных общественных территорий» и соответственно «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий»

В раздел 3 «Этапы и контрольные точки» паспорта проекта внесен дополнительный раздел «Этапы реализации проекта по функциональному направлению «Благоустройство парка «Северный» *(зачитала мероприятия)*.

Сроки реализации мероприятий указаны уже с учетом того, что некоторые начальные и подготовительные этапы проводились параллельно с формированием изменений. Ближайшая контрольная точка нового этапа – 01.04.2019 г. – это «Завершение проведения обсуждений дизайн – проекта благоустройства на общественной комиссии, проведение публичного собрания». Последующие контрольные точки мы расставляли согласно поступившим предложениям в запросе на изменения.

Предложила членам проектного комитета озвучить свои замечания и предложения по указанным контрольным точкам, если таковые имеются?

**Ширманова. А.Н.:** попросила перенести контрольный срок мероприятия «Исправление реестровой ошибки постановки границ земельного участка» до 15. 04. 2019 г., поскольку заниматься этим вопросом будут кадастровые инженеры, нужны дополнительные дни на случай исправления ошибки.

**Шаблов Г.В.:** Попросил членов проектного комитета высказать свое мнение относительно переноса сроков?

Возражений не поступило. Принято единогласно.

**Свиненкова Е.А.:** Попросила уточнить будет ли проводиться защита дизайн-проектов на уровне области?

**Андреев Е.А.:** Пояснил, что управление по архитектуре и градостроительству Министерства строительства Оренбургской области не владеют данной информацией.

**Шаблов Г.В.:** Попросил Андрея Анатольевича прокомментировать данный вопрос?

**Галкин А.А.:** Пояснил, что уточнит этот вопрос на уровне заместителя главы по муниципальному хозяйству с Минстроом отдельно.

**Свиненкова Е.А.:** Попросила отметить в протоколе заседания поручение руководителю проекта С.А. Щербаню согласовать вопрос по защите проекта с Министерством строительства Оренбургской области, и только после этого установить контрольные сроки дальнейших этапов. Сейчас в проекте указать предварительные даты последующих мероприятий, а по результатам согласования вышеназванного вопроса – утвердить скорректированные даты.

**Шаблов Г.В.:** Поручил А.А. Галкину совместно с С.А. Щербанем согласовать вопрос по защите проекта и внести корректировки по контрольным срокам дальнейших этапов реализации проекта в срок до 01.04.2019 года.

**Стецура В.В.:** Далее по паспорту проекта мы выделили отдельно этап реализации проекта по функциональному направлению: «Благоустройство общественной территории «Парк Строителей» (II этап)» на 2019 г. – подготовительные мероприятия и этап «Благоустройство общественных территорий» на 2019 г. (общие этапы реализации) – для обоих парков.

В общих этапах реализации проекта по функциональному направлению: «Благоустройство общественных территорий» изменили дату мероприятия «Заключение соглашения с Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проекта» на 01.04.2019 г., поскольку в него были внесены дополнения по парку «Северный».

Попросила членов комитета высказать свои предложения и замечания по указанным этапам, если таковые имеются.

**Свиненкова Е.А.:** Попросила внести изменения в графу «ответственные лица» по мероприятию «Заключение соглашения с Оренбургской областью...», а именно, исключить из состава ответственных лиц В.Н. Богданцева, поскольку он не участвует в заключении соглашения, а участвует только в экспертизе соглашения, поэтому ответственным быть не может. Пояснила, что подписывает соглашение - глава города, УЖКХ являются ответственными в части заключения соглашения по дворовым территориям, комитет по физической культуре, спорту и туризму - в части благоустройства парка «Северный» и отдел культуры - в части парка «Строителей», поэтому в ответственных лицах необходимо указать именно эти структуры.

**Стецура В.В.:** Попросила указанные структуры высказать свое мнение относительно данных замечаний.

Возражений не поступило. Замечания приняты.

Попросила ответственных органов уточнить, доведено ли данное соглашение до сведения ответственных лиц?

**Отокина И.Ю.:** Пояснила, что проект соглашения сегодня был ими получен по почте для подписания.

**Стецура В.В.:** Попросила органы согласовать и подписать указанное соглашение в кратчайшие сроки. Об итоговой дате подписания соглашения сообщить в проектный комитет.

Продолжила озвучивать предложенные изменения в проект:

Контрольный срок по общим мероприятиям благоустройства общественных территорий «Выполнение работ подрядной организацией» и «Прием выполненных работ с участием заинтересованных лиц» перенесен на 01.09.2019 г. Попросила администратора проекта А.А. Галкина озвучить основания для сокращения сроков.

**Галкин А.А.:** Пояснил, что сроки сокращены на основании поручений Правительства Оренбургской области.

**Стецура В.В.:** Озвучила, что в этап проекта по «Благоустройству дворовых территорий на 2019 год» также были внесены изменения по срокам реализации таких мероприятий как: отбор подрядных организаций, заключение договоров, выполнение работ и приемка работ. Сроки завершения и приемки выполненных работ должны быть завершены тоже к 01.09.2019 г.

Попросила членов проектного комитета высказать свои замечания, предложения по указанным срокам.

**Свиненкова Е.А.:** Попросила УЖКХ (А.А. Галкина) уточнить вопрос по срокам перечисления денежных средств жителями для начала отбора подрядных организаций и о возможности поступления средств до установленного в проекте срока - 25.04.2019 г.? А также попросила скорректировать при необходимости сроки дальнейших мероприятий.

**Галкин А.А.:** Пояснил что данный вопрос будет проработан и при необходимости сроки будут откорректированы.

**Шаблов Г.В.:** Поручил А.А. Галкину проработать данный вопрос в срок до 01.04.2019 г. и о результатах в письменном виде сообщить в проектный офис.

**Стецура В.В.:** Продолжила озвучивать предложенные изменения в проект:

По паспорту проекта: в раздел «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» добавлены исполнители проекта: Вдовченко В.Н. - Директор МАУ «Спортивная школа «Надежда» города Орска и Ротмистров С.Н. - Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму.

В сводный план были внесены аналогичные изменения по срокам и мероприятиям и ответственным. Также внесен новый этап реализации проекта «Благоустройство парка «Северный». Попросила лиц, указанных в качестве ответственных за указанные мероприятия, обратить внимание на свое участие, и, в случае несогласия, высказать свои возражения.

Возражений не поступило.

Попросила С.Н. Ротмистрова уточнить, назначено ли лицо – специалист бухгалтерии спорткомитета, ответственное за подготовку документов на торги и подготовку отчетности по заключенным договорам? Необходимы контакты ответственного лица для внесения их в проект.

**Ротмистров С.Н.:** Пояснил, что после определения ответственного лица контакты предоставят в проектный офис.

**Стецура В.В.:** Попросила представителей финансового управления высказать свои замечания относительно уточнения бюджета проекта, если таковые имеются?

Вопросы и замечания не поступили.

Продолжила озвучивать предложенные изменения в проект: также в сводный план внесены дополнения по функционалу новых исполнителей проекта - Вдовченко В.Н и Ротмистрова С.Н.

**Шаблов Г.В.:** Предложил членам проектного комитета высказать свои замечания, предложения, задать вопросы к докладчику по озвученным изменениям.

Предложений, замечаний, вопросов не поступило.

**Стецура В.В.:** Попросила всех, кому были даны поручения на заседании направить официальные письма о проработке вопросов в проектный офис в срок до 01.04.2019 года.

**Шаблов Г.В.:** Предложил принять внесенный на рассмотрение проект изменений за основу, и внести соответствующие изменения в проект с учетом предложений и замечаний, принятых на заседании, а также корректировок, полученных по итогам проработки поставленных вопросов ответственными лицами.

Попросил членов проектного комитета проголосовать за указанное предложение.

Принято единогласно.

#### **Решили:**

1. Принять предложенные изменения в проект за основу.
2. Принять и внести в проект следующие предложения и замечания членов проектного комитета:
  - увеличить срок мероприятия «Исправление реестровой ошибки постановки границ земельного участка» до 15. 04. 2019 г.
  - по мероприятию «Заключение соглашения с Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проекта» в графе «ответственные исполнители» исключить В.Н. Богданцева, включить А.А. Галкина, И.Ю. Оттокину, С.Н. Ротмистрова.
3. Поручить А.А. Галкину проработать вопрос о необходимости защиты дизайн-проектов парков в Правительстве Оренбургской области, а также сроки перечисления денежных средств заинтересованными жителями на благоустройство дворовых территорий, и скорректировать сроки дальнейших мероприятий. О результатах проработки данных вопросов проинформировать проектный офис в письменной форме в срок до 01.04.2019 г.
4. Поручить С.Н. Ротмистрову назначить лицо, ответственное за подготовку документации на проведение торгов по парку «Северный» и сдачу отчетности. Информацию о назначении ответственного лица с контактами представить в проектный офис.

5. Проектному офису внести изменения в проект, согласно представленному запросу на изменения, с учетом предложений и замечаний, принятых на заседании, и корректировок, полученных по результатам проработки поставленных вопросов ответственными лицами.

**Председательствующий:**

 Шаблов Г.В.

**Секретарь:**

 Баталова Н.А.