

Протокол № ____

заседания проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам)
администрации города Орска

от 20.09.2018 г.

Председательствующий: Исаев Юрий Викторович – первый заместитель главы города Орска, заместитель председателя проектного комитета по стратегическому развитию и проектам (программам).

Секретарь: Яшин Константин Игоревич – начальник отдела анализа и прогнозирования управления экономики администрации города Орска.

Присутствующие:

- В.А. Доль** - заместитель главы города по вопросам организации учета и контроля;
- С.С. Дунаев** - заместитель главы города по внутренней политике;
- Е.Р. Аширова** - начальник управления экономики администрации города;
- О.В. Тигашова** - начальник управления потребительского рынка администрации города;
- С.С. Курманчук** - заместитель начальника юридического управления администрации города;
- С.А. Стрелков** - первый заместитель руководителя Октябрьского района в городе;
- Н.А. Середина** - заместитель руководителя Советского района в городе;
- Е.Н. Новикова** - первый заместитель начальника финансового управления администрации города;
- А.А. Круглов** - ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления администрации города;
- Л.Ш. Гагина** - специалист 1 категории управления жилищно - коммунального хозяйства администрации города;
- В.В. Стецура** - начальник отдела по перспективному развитию администрации города;
- К.Ю. Миркина** - главный специалист отдела по перспективному развитию администрации города;
- Е.Н. Абрамова** - начальника управления по связям с общественностью администрации города;
- О.П. Китаев** - главный специалист комитета архитектуры и градостроительства администрации города.

Повестка дня:

1. Об утверждении паспорта и сводного плана проекта «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора» (докладчик В.В. Стецура).

Выступили:

Исаев Ю.В.: поприветствовал присутствующих. Озвучил повестку. Замечаний и дополнений от членов проектного комитета по повестке не поступило. Предложил перейти к первому вопросу. Предоставил слово В.В. Стецуре – начальнику отдела по перспективному развитию.

Стецура В.В.: Озвучила, что ранее членам проектного комитета для предварительного ознакомления направлялись паспорт и сводный план проекта «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора» (письмо от 13.09.2018 г. №98/26 вн). По результатам ознакомления в адрес проектного офиса поступили замечания от управления экономики, также замечания были выявлены членами проектного офиса и руководителем проектного офиса Исаевым Ю.В. С учетом всех замечаний и предложений были внесены следующие изменения:

- Этапы и мероприятия в сводном плане и в паспорте проекта выстроены в хронологическом порядке;
- Приведены в соответствие наименования и даты контрольных точек этапов и мероприятий в сводном плане и паспорте проекта;
- в разделе II «План финансового обеспечения проекта» сводного плана и разделе V «Бюджет проекта» паспорта проекта установлены единицы измерения (в тыс. руб.);
- в подразделе 3.1. «Состав рабочих органов проекта» раздела III. «План управления проектом» сводного плана Описание выполняемого функционала у руководителя проекта дополнено словом «подписание», у исполнителя проекта - руководителя администрации с. Ора дополнено словами «работа с жителями села, организация и проведение собраний (сходов)»;
- в подразделе 3.2. «План коммуникаций по проекту» раздела III. «План управления проектом» сводного плана изменены сроки передачи информации по статусу проекта и текущем состоянии проекта («Еженедельно, согласно графику»). График будет разработан дополнительно;
- в подразделе «3.3. Управление рисками проекта» раздела III. «План управления проектом» сводного плана периодичность мониторинга бюджетных рисков, связанных с невыполнением обязательств по финансированию проекта установлена «Ежемесячно», периодичность мониторинга управленческих (внутренних) рисков, связанных с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта установлена «Еженедельно»;
- подраздел «3.3. Управление рисками проекта» раздела III. «План управления проектом» сводного плана дополнен риском изменения (ухудшения) погодных условий и риском непоступления заявок на участие в определении поставщика (п. 7 и 8 соответственно);
- в подразделе 3.4. «Расписание работы рабочих органов проекта» раздела III. «План управления проектом» сводного плана периодичность заседаний команды управления и команды реализации проекта установлена «По мере необходимости, не реже 1 раза в неделю».

Кроме того, по информации управления экономики исполнение пунктов «Отбор поставщиков, проведение торгов» и «Заключение договоров» в ранее предложенные сроки невозможно в связи с тем, что на текущий момент отсутствует утвержденная позиция «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора» в плане-графике.

Аширова Е.Р.: С учетом действующего законодательства при опубликовании размещения заказов изменений в плане-графике сегодня (20.09.2018), то 1 октября – будет размещено извещение, 10 октября - аукцион, 23 октября – возможный срок дня заключения контрактов.

Стецура В.В.: На основании информации, озвученной Ашировой Е.Р., предложила установить следующие максимальные сроки для контрольных точек проекта: 15 октября 2018 г. - отбор поставщиков, 1 ноября 2018 г. – заключение договоров. Возражений и замечаний не поступило.

Поставка комплектующих согласно проекту контракта составляет 20 дней и соответственно контрольная точка по данному мероприятию должна быть установлена примерно – 20.11.2018 г. Сколько потребуются времени на установку?

Середина Н.А.: 14 дней.

Исаев Ю.В.: Сколько позиций в себя включает данная площадка?

Китаев О.П.: Всего 7 позиций.

Исаев Ю.В.: В связи с тем, что количество позиций всего 7 и погодные условия будут только ухудшаться с каждым днем, предложил установить срок установки - 27.11.2018 г. Возражений и предложений не поступило.

Абрамова Е.Н.: Поинтересовалась, возможно ли перенести установку и сдачу объекта на 2019 год в связи с неактуальностью открытия детской игровой площадки в зимний период.

Новикова Е.Н.: Пояснила, что перенос сроков невозможен в связи с тем, что это повлечет невыполнение программы и финансирование в 2019 г. осуществляться в данном направлении не будет.

Предложила изменить контрольную точку по пункту «Заключение соглашения с Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» с 30.09.2018 г. на 20.10.2018 г. в связи с тем, что в Минстрое еще не проработаны все нюансы по данному соглашению, но средства уже поступили и изменение контрольной точки данного пункта не повлечет за собой изменений в сроках реализации всего проекта.

Возражений и предложений не поступило.

Также предложила исправить в пункте «Поступление областных средств на реализацию проекта на основании заявки» в столбце «бюджеты муниципальных образований» на корректную сумму - 38,4 тыс. руб.

Возражений и предложений не поступило.

Стецура В.В.: Задала вопрос: «Что указать в столбце «Документ-основание финансирования» раздела V. «Бюджет проекта» паспорта проекта пункта 2. «Субсидии из бюджета Оренбургской области на софинансирование проектов, основанных на местных инициативах (не более 1 млн. рублей)»?»

Новикова Е.Н.: Предложила указать «Уведомление».

Возражений и предложений не поступило.

Предложила в сводном плане проекта в пункте «Поставка и приемка комплектующих детской игровой площадки» в столбце «Ответственный исполнитель» предложила указать руководителя района, а не жителей села, т.к. именно руководитель будет осуществлять подписание актов приемки-передачи.

Возражений и предложений не поступило.

Стецура В.В.: Все озвученные предложения будут учтены в окончательном варианте паспорта и сводного плана проекта.

Исаев Ю.В.: Поинтересовался, есть ли у членов вопросы и предложения. Вопросов и предложений не поступило. Предложил проголосовать за утверждение паспорта и сводного плана проекта «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора».

Члены проектного комитета проголосовали единогласно «За» утверждение паспорта и сводного плана проекта «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора».

Вопросов и предложений от членов проектного комитета больше не поступило.

Решили:

- утвердить паспорт и сводный план проекта «Обустройство детской игровой площадки в с. Ора».

Председательствующий:

Секретарь:

Исаев Ю.В.

Яшин К.И.